

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO

VIA NIZZA,146-84124-SALERNO

DELIBERAZIONE

Proposta:

Proponente: **UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali**

Provvedimento con Esecutività:

X	Ordinaria
----------	------------------

	Immediata	Motivazione:
--	------------------	---------------------

	Altre fattispecie	Come indicato nel corpo del provvedimento.
--	--------------------------	---

Oggetto: Lavori avori urgenti ed indifferibili di impermeabilizzazione dei terrazzi lastrici solari afferenti la sala operatoria del 3° piano del P.O. "L. Curto" di Polla. Approvazione Verbale di Somma Urgenza e atti finali ai sensi dell'art. 163 D.LGS N. 50/2016. CIG A019E32ED5

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché per espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente, da parte de **IL DIRETTORE/IL DIRIGENTE di UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali**

PREMESSO

CHE riguardo ai lavori di fornitura chiavi in mano di litotritori extracorporei per i PP.OO. di Polla, sono stati riscontrati infiltrazioni di acqua meteorica nella stessa sala oggetto d'intervento;

CHE dette anomalie non consentono alla società esecutrice dei lavori, di poter eseguire le categorie di lavoro indispensabili per il perfezionamento degli stessi;

CHE nello specifico, non possono essere eseguiti gli impianti elettrici, condizionamento e gas medicali, e la successiva installazione dell'apparecchiatura elettromedicale, in quanto detti lavori sono sensibili al contatto con i liquidi, che possono pregiudicare la perfetta realizzazione dei medesimi interventi a farsi;

CHE presso i medesimi terrazzi lastrici solari sono stati riscontrati lesioni, crepe, avvallamenti e sovrapposizioni del manto impermeabile, causa prescindibile delle infiltrazioni sopra citate;

CHE i bocchettoni delle discese pluviali presentavano evidenti lesioni, scaturite in primis dalla datata installazione delle stesse, anch'esse causa di infiltrazioni presso la sala litotrisia;

CHE il tutto è rilevabile anche dai grafici e del report fotografico di cui si allega documentazione;

CHE a tal fine si è agito per quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità, sia per degenti nonché dell'utenza esterna;

CHE Cvisto le condizioni in essere dei manti impermeabili di cui sopra;

CHE alla luce di quanto sopra esposto sussistono gli estremi per eseguire le lavorazioni sopra descritte, per le eliminazioni di dette anomalie, ai sensi dell'art. 163 del D.LVO 50/2016;

CHE i lavori da eseguirsi possono nel seguito sintetizzarsi nelle categorie:

- Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità per la delimitazione dell'area di cantiere;
- Ponteggio;
- Ascensore di cantiere per calo in basso e tiro in alto del materiale edile necessario per l'approvvigionamento sul sito oggetto degli interventi, al fine di garantire la sicurezza degli operatori tecnici e dei passanti;
- Spicconatura dell'intonaco e porzioni di calcestruzzo ammalorato, afferenti l'entrata del nosocomio (parapetti e frontalini);
- Riprese di intonaco perimetrali dei parapetti esterni ed interni al terrazzo lastrico solare;

- Massetto per pendenza impermeabilizzazione;
- Manto impermeabile prefabbricato doppio strato;
- Scofonatura e tiro in alto e calo in basso per l'approvvigionamento del materiale in cantiere.

CHE alla luce di quanto sopra esposto sussistono gli estremi per eseguire le lavorazioni sopra descritte, per le eliminazioni di dette anomalie, ai sensi dell'art. 163 del d.l.vo 50/2016;

CHE tanto premesso in data 19/06/2023 è stata contattata l'Impresa Edile Giotto srl Via Alti Mari 23/c - CAP 84133 Salerno - P.I. 04413200652, esecutrice dei lavori edili della realizzazione del litotritore;

CHE la medesima società è l'unica operante presso il P.O. "L. Curto " di Polla;

CHE visto l'art. 163 del D.L.vo 50/2016, allora vigente;

CHE, acquisita la disponibilità della suindicata Ditta ad intervenire immediatamente, si sottoscriveva con la stessa il Verbale di Somma Urgenza in data 19/06/2023, dando disposizione di procedere innanzitutto con la messa in sicurezza della zona a salvaguardia della pubblica incolumità;

CHE il geom. Massimo Avellino nella figura di Direttore dei Lavori degli interventi di riqualificazione delle sale Litotrisia dei PP.OO. di Nocera e Polla, ha stilato computo metrico per i provvedimenti urgenti ed improcrastinabili di messa in sicurezza degli ambienti della sala operatoria del 3° piano del P.O. "L. Curto " di Polla, per l'importo complessivo di € 65.222,87 oltre IVA, oltre somme a disposizione (imprevisti e oneri di smaltimento materiale di risulta);

CHE l'importo offerto al netto del ribasso del 20% viene così contabilizzato:

- o € 55.635,10 lavori edili (oltre IVA al 10%);
- o € 452,75 oneri relativi al smaltimento del materiale di risulta presso discarica autorizzata (oltre IVA al 22%);

CHE l'importo totale dei lavori ammonta pertanto a € 56.087,86 oltre IVA (€ 61.718,03 comprensivo di IVA);

CHE è stata emessa imputazione contabile in data 19/06/2023 aut. n°1000015759 dalla Struttura Gestione dei Flussi Finanziari;

VISTO l'ex art. 163 del D.L.vo 50/2016 in vigore al momento dell'affidamento;

RITENUTO necessario e opportuno prendere atto del verbale di somma urgenza dei lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana dal solaio di copertura del il P.O. di Polla (SA);

Vista e richiamata la relazione del responsabile del procedimento geom. Massimo Avellino;

ATTESTATO:

che il presente provvedimento, alla stregua dell' istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e

legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

ATTESTATA:

che la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l' adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n.160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, a che con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell' Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO:

che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è depositata e custodita agli uffici del Dipartimento/U.O. proponente;
che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l' atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente.

Il Responsabile del procedimento dichiara:

l' insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell' articolo 6 bis della Legge n.241/90 in relazione al citato provvedimento e l' aderenza del presente atto alle misure previste nel vigente piano anticorruzione.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato

di APPROVARE il Verbale di Somma Urgenza datato 19/06/2023, sottoscritto dal RUP, geom. Massimo Avellino e dalla Ditta, per i lavori urgenti ed indifferibili di impermeabilizzazione dei terrazzi lastrici solari afferenti la sala operatoria del 3° piano del P.O. "L. Curto" di Polla;

di PRENDERE ATTO dell'affidamento dei lavori all'impresa Giotto srl Via Alti Mari 23/c - CAP 84133 Salerno - P.I. 04413200652, € 61.718,03 oltre iva, comprensivi di smaltimento a discarica;

di APPROVARE gli atti finali di contabilità redatti dal Direttore dei Lavori costituiti da Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;

di APPROVARE la liquidazione, dell'importo di € 61.718,03, IVA compresa, alla Ditta Giotto srl , di cui agli atti finali sottoscritti, demandando a successivo provvedimento, nella forma della Determina Dirigenziale, il pagamento della somma, previa emissione di fattura della ditta ed acquisizione di DURC Regolare;

di FAR GRAVARE la spesa nel bilancio 2023, registrata in contabilità SIAC-SAP con numero di 1000015759;

di INVIARE copia della presente deliberazione:

ai Direttori Sanitario e Amministrativo del P.O. "L. Curto" di Polla;

all'UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico-Gestionali.

al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente.

IL DIRETTORE \ DIRIGENTE UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali - [Pilerci Maurizio]

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÙ dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 322 del 21/06/2022 e D.P.G.R.C. n. 110 del 04/08/2022;

Vista la proposta formulata dal Direttore/Dirigente proponente alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo stesso e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell' espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione , nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20\94 e successive modifiche;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

PARERI:

X	Favorevole
	Non Favorevole

Motivazione (In caso di parere non favorevole)
Germano Perito FIRMATO

X	Favorevole
	Non Favorevole

Motivazione (In caso di parere non favorevole)
Primo Sergianni FIRMATO

DATI CONTABILI

Argomento spesa: Lavori avori urgenti ed indifferibili di impermeabilizzazione dei terrazzi lastrici solari afferenti la sala operatoria del 3° piano del P.O. ?L. Curto? di Polla.
Approvazione Verbale di Somma Urgenza e atti finali ai sensi dell?art. 163 D.LGS N. 50/2016. CIG A019E32ED5

Importo autorizzato: 61.718,03

Codice conto: ,1010202300 - Fabbricati (strumentali) indisponibili

Anno esercizio: 2023

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare la proposta formulata che qui si intende integralmente riportata;
- di trasmettere il presente provvedimento ai destinatari indicati in proposta.

I documenti afferenti al seguente procedimento sono stati firmati digitalmente da:

Pilerci Maurizio - CertificatoPagamento_2.pdf - 12/12/2023 13:34:56

Pilerci Maurizio - CertifUltimazione_6.pdf - 12/12/2023 13:34:56

Pilerci Maurizio - QE_4.pdf - 12/12/2023 13:34:56

Pilerci Maurizio - NP_5.pdf - 12/12/2023 13:34:59

Pilerci Maurizio - SAL_Finale_3.pdf - 12/12/2023 13:35:00

Pilerci Maurizio - Computo_1.pdf - 12/12/2023 13:35:00

Pilerci Maurizio - RelazioneContoFinale_8.pdf - 12/12/2023 13:35:00

Pilerci Maurizio - proposta-approvata_10.pdf - 12/12/2023 13:35:01

Pilerci Maurizio - CIG_9.pdf - 12/12/2023 13:35:01

Pilerci Maurizio - VerbaleSommaUrgenza_7.pdf - 12/12/2023 13:35:01

Fiocco Maria Anna - datiContabili_1.pdf - 12/12/2023 14:04:43

Perito Germano - proposta-approvata_10_1.pdf - 12/12/2023 17:09:40

Sergianni Primo - proposta-approvata_10_1_1.pdf - 14/12/2023 18:13:13

IL DIRETTORE GENERALE

Ing.Gennaro Sosto

Allegati alla presente:

**Allegati Atti Amministrativi (Nome File:CertificatoPagamento_2.pdf - Impronta:
419059b21b2277c5e97a738f1d4429092c1aaca9ca1ddc64834dc7fc03e9de5890918d05c7
617eae1602aa662f9712695722e2f5e2180eba637771ecc112fbae) -
NON PUBBLICABILE;**

**Allegati Atti Amministrativi (Nome File:CertifUltimazione_6.pdf - Impronta:
aaae382120962e7442813923243c37d969fcb4f565691084dd5d26407665e4a9444bda3fae
c77ee8cc05091e64d510641621690e67e043e0488d33500b8a0644) -
NON PUBBLICABILE;**

**Allegati Atti Amministrativi (Nome File:QE_4.pdf - Impronta:
96a64253259f7cef173e0758a31f1c46d6eb6662b5754dc0adba684214a984dd70c2650350
d99e41898b832041ed7680c105bbd12714c9b1dbc0846f70cd607f) -
NON PUBBLICABILE;**

**Allegati Atti Amministrativi (Nome File:NP_5.pdf - Impronta:
660ca87c0b3f697990b96c7449bbf57c23edc86c6880f2cb8527ff8b8b76c7cc79b383a7e3d
4a8eccb854e141ca222d83c67293fb22e2f1c5b439e42497a4f7c) -
NON PUBBLICABILE;**

**Allegati Atti Amministrativi (Nome File:SAL_Finale_3.pdf - Impronta:
47f87d3718ddfe0c4785ca08d7c68169c313b0b64076809f66857154201881a7e1cef9d4933
8f9f6bc8cc5098904b60c27d8f26cf4c85c7805b7c0ed1a0e9215) -
NON PUBBLICABILE;**

**Allegati Atti Amministrativi (Nome File:Computo_1.pdf - Impronta:
a571d2f2958396663f823e881d081b6fd8998a5800f0bcce9280294546c1a4890710537ef71
94f6a7e5ffd6aae7f4554a1eaa168042f34f8934ce346c3bf7b2a) -
NON PUBBLICABILE;**

**Allegati Atti Amministrativi (Nome File:RelazioneContoFinale_8.pdf - Impronta:
5f160df2a9139b96f1586d3ccd191a511d35d35f54138686a380c968915b1e332b2d9a3df28
53595d9de444193f7e28894ae2d5678616ed16e115132bf937909) -
NON PUBBLICABILE;**

**Allegati Atti Amministrativi (Nome File:CIG_9.pdf - Impronta:
366db2766ef1a8f7e918994ecf12344d8c44eff21c0722f04c9fd3b26ac5928c6653a203bc54
0921bcd5888d963db5ceb1b087203205e915bdd8955ea74c3a3b) -
NON PUBBLICABILE;**

**Allegati Atti Amministrativi (Nome File:VerbaleSommaUrgenza_7.pdf - Impronta:
d8e750acaf119a139452dcd8e4a40a25b381e0626525d7fedd4331691a9fe15bf1ec85c7844
a6023346071bfdd2ccedbb45f57bec7b6516344eeb585f878c60f) -
NON PUBBLICABILE;**

IL DIRETTORE

UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali- [Pilerci Maurizio]

Trasmessa ai soggetti esterni sotto elencati a cura del servizio proponente:

Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico Gestionali

Collegio Sindacale