

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO

VIA NIZZA,146-84124-SALERNO

DELIBERAZIONE

Proposta:

Proponente: **UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali**

Provvedimento con Esecutività:

X	Ordinaria
---	-----------

	Immediata	Motivazione:
--	-----------	--------------

	Altre fattispecie	Come indicato nel corpo del provvedimento.
--	-------------------	--------------------------------------------

Oggetto: Lavori di somma urgenza per l'eliminazione infiltrazioni di acqua piovana provenienti dai solai di copertura in vari punti del P.O. di Sapri - Presa d'atto verbale somma urgenza - Approvazione certificato di regolare esecuzione e stato finale. CIG: A00E23F517

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonchè per espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente, da parte de **IL DIRETTORE/IL DIRIGENTE di UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali**

PREMESSO

Che il Direttore Sanitario del PO di Sapri, in data 30.11.2022, per le vie brevi, ha segnalato la presenza delle infiltrazioni di acque meteoriche in varie UU.OO., sono precisamente i seguenti solai di copertura:

- Area compresa tra Sale Operatorie Centrali e Ortopedia 2° piano;
- Uffici della Direzione Sanitaria il 4° piano;
- cappella al piano terra;
- Pronto Soccorso.

È stato chiesto un intervento urgente per evitare danni a persone o cose.

È stata sollecitata a intervenire la Ditta Tecnopur Italia s.r.l. la quale ha dato immediatamente disponibilità alla esecuzione degli interventi necessari.

Che in data 30.11.2022, durante il sopralluogo effettuato tra il geom. Michele Romaniello e la ditta Tecnopur Italia s.r.l. si è constatato l'avanzato stato di degrado dell'impermeabilizzazione, fenomeno causato dall'azione degli agenti atmosferici e dal prolungato periodo della posa in opera, determinando un'evidente cristallizzazione della guaina impermeabile presente, oltre alla presenza di numerosi distacchi e molteplici crepe visibili sul manto;

Che dagli accertamenti effettuati è scaturita la necessità di compiere in urgenza i lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana proveniente dai solai di copertura, al fine di garantire e tutelare l'incolumità del personale e dell'utenza, consentire l'ordinario svolgimento delle attività sanitarie in sicurezza, e ristabilire i basilari requisiti igienico-sanitari necessari per l'operatività della struttura;

Che con verbale redatto in data 02/12/2022, prot. n. 248682 sottoscritto dal RUP, geom. Michele Romaniello e dal Direttore Sanitario del Presidio e dalla Ditta, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, sono stati affidati alla ditta Tecnopur Italia s.r.l. sede in Via Caserta al Bravo,184 -80144 Napoli, P.iva 07294591214, i lavori di seguito specificati:

- Allestimento cantiere con autogru per tiro in alto attrezzature e materiali;
- Pulizia della superficie di applicazioni;
- Preparazione del supporto mediante rimozione delle parti incoerenti o distaccate dell'impermeabilizzazione esistente;
- Chiodatura della guaina esistente mediante tassellatura con chiodi e rondelle;
- Fornitura e posa in opera sulle superfici orizzontali e sui risvolti di Primer idoneo per applicazione di poliurea previa pulizia del supporto su tutte le superfici da trattare;
- Fornitura e posa in opera di membrana elastomerica Poliurea pura tipo con marcatura CE, all'elevata additiva, applicata mediante sprezzatrice industriale bi-mixer all'alta pressione, con controllo di flusso e temperature, dotata di pistola autopulente, applicato con continuità, in uno spessore minimo di 3 mm su qualsiasi superficie per impermeabilizzare e proteggere azioni meccaniche, chimiche e solari ai raggi UV;

- Nelle lavorazioni sono comprese la canalizzazione e le UTA.

Che la ditta Tecnopur Italia s.r.l. sede in Via Caserta al Bravo,184 -80144 Napoli, P.iva 07294-

591214 si è dichiarata disponibile a eseguire i suddetti lavori nell'immediato;

Che il predetto verbale, con nota prot. n. 251662 del 06/12/2022 e successiva perizia giustificativa, è stato trasmesso al Direttore Sanitario e Amministrativo del Presidio Ospedaliero di Sapri e al Direttore U.O.C. Tecnica e Gestione del Patrimonio, con allegata previsione di spesa per l'importo al netto del ribasso offerto del 30%, per una spesa complessiva di € 78.651,27 oltre iva, imprevisti ed oneri accessori;

Che durante i lavori si è ritenuto utile e conveniente integrare alcune lavorazioni, quali le impermeabilizzazioni di tutto il quarto piano, risultandone pertanto dalla contabilità dello stato finale un importo netto a consuntivo pari a € 81.162,10, iva esclusa;

Che la suddetta spesa è stata registrata, dal Servizio Economico Finanziario, in contabilità SIAC-SAP con numero di documento n.1000014693;

Che il CIG dell'intervento corrisponde al codice alfanumerico: A00E23F517;

VISTO l'ex art. 163 del D.L.vo 50/2016 vigente al momento dell'affidamento;

RITENUTO necessario e opportuno prendere atto del verbale di somma urgenza dei lavori per l'eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana da varie solai di copertura, presso il P.O. di Sapri;

Vista e richiamata la relazione del responsabile del procedimento;

ATTESTATO:

che il presente provvedimento, alla stregua dell' istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

ATTESTATA:

che la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l' adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n.160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, a che con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell' Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO:

che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è depositata e custodita agli uffici del Dipartimento/U.O. proponente;

che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente.

Il Responsabile del procedimento dichiara:

l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n.241/90 in relazione al citato provvedimento e l'aderenza del presente atto alle misure previste nel vigente piano anticorruzione.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato

di APPROVARE il Verbale di somma urgenza datato 02/12/2022, prot. n. 248682 per lavori volti all'eliminazione delle infiltrazioni di acqua piovana dal solaio di copertura in vari reparti del P.O. di Sapri;

di PRENDERE ATTO dell'affidamento dei lavori all'impresa Tecnopur Italia s.r.l. sede in Via Caserta al Bravo,184 - 80144 Napoli, P.iva 07294591214, € 81.162,10 oltre iva, imprevisti e oneri accessori;

di APPROVARE gli atti finali di contabilità redatti dal Direttore dei Lavori costituiti da: Relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

di APPROVARE la liquidazione, dell'importo di € 99.017,76, IVA compresa, alla Ditta Tecnopur Italia s.r.l., di cui agli atti finali sottoscritti, demandando a successivo provvedimento, nella forma della Determina Dirigenziale, il pagamento della somma dovuta, previa emissione di fattura da parte della ditta e acquisizione DURC Regolare;

di FAR GRAVARE la spesa nel bilancio 2023, documento numero 1000014693, registrato in contabilità SIAC-SAP;

di INVIARE copia della presente deliberazione:

ai Direttori Sanitario e Amministrativo del P.O. di Sapri;

all' UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico-Gestionali.

al Collegio Sindacale ai sensi della normativa vigente

IL DIRETTORE \ DIRIGENTE UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali - [Pilerci Maurizio]

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÙ dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 322 del 21/06/2022 e D.P.G.R.C. n. 110 del 04/08/2022;

Vista la proposta formulata dal Direttore/Dirigente proponente alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo stesso e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell' espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione , nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20\94 e successive modifiche;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

PARERI:

X	Favorevole
	Non Favorevole

Motivazione (In caso di parere non favorevole)
Germano Perito FIRMATO

X	Favorevole
	Non Favorevole

Motivazione (In caso di parere non favorevole)
Primo Sergianni FIRMATO

DATI CONTABILI

Argomento spesa: Lavori di somma urgenza per l'eliminazione infiltrazioni di acqua piovana provenienti dai solai di copertura in vari punti del P.O. di Sapri - Presa d'atto verbale somma urgenza - Approvazione certificato di regolare esecuzione e stato finale. CIG: A00E23F517

Importo autorizzato: 99.017,66

Codice conto: 1010202300 - Fabbricati (strumentali) indisponibili

Anno esercizio: 2023

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare la proposta formulata che qui si intende integralmente riportata;
- di trasmettere il presente provvedimento ai destinatari indicati in proposta.

I documenti afferenti al seguente procedimento sono stati firmati digitalmente da:

Pilerci Maurizio - proposta-approvata_3.pdf - 13/09/2023 12:15:53

Pilerci Maurizio - CIG_Gara_2.pdf - 13/09/2023 12:15:56

Pilerci Maurizio - DOC_SommaUrgenza_Infiltrazioni_Michele_1.pdf - 13/09/2023 12:15:59

Pilerci Maurizio - CIG_Gara_2.pdf - 13/09/2023 12:17:40

Pilerci Maurizio - DOC_SommaUrgenza_Infiltrazioni_Michele_1.pdf - 13/09/2023 12:17:41

Fiocco Maria Anna - datiContabili_1.pdf - 14/09/2023 17:02:22

Perito Germano - proposta-approvata_3_1.pdf - 18/09/2023 10:17:33

Sergianni Primo - proposta-approvata_3_1_1.pdf - 19/09/2023 09:16:36

IL DIRETTORE GENERALE

Ing.Gennaro Sosto

Allegati alla presente:

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:DOC_SommaUrgenza_Infiltrazioni_Michele.pdf - Impronta:

7ab4b6a2a6df5aadd454d663aa01f1c10b7c63ec498d8c2f882a69383adb3ee3e78b88453f612cd2f0833e2412cefc19b5be29746ae0e88cb38a0784811ca18e) -

NON PUBBLICABILE;

Allegati Atti Amministrativi (Nome File:CIG_Gara.pdf - Impronta:

dc82c3896727e7fa208269e71d757e1a6ef4f6c566ae08dbfcbebeac48b18bd42a22bc12d8f1f76ff61b27e0e9220c9c6adb8bf68419d6bcf38be6af56bc5e63) -

NON PUBBLICABILE;

IL DIRETTORE

UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali- [Pilerci Maurizio]

Trasmessa ai soggetti esterni sotto elencati a cura del servizio proponente:

Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico Gestionali

Collegio Sindacale