

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

epd 71 del 19.09.2022

Nr. 1138..... del 26.09.2022

OGGETTO: Lavori di riqualificazione igienico sanitaria del Servizio di Odontostomatologia del P.O. Umberto I di Nocera Inferiore - Approvazione atti finali

La presente deliberazione si compone di n.ro _____ pagine , di cui n.ro _____ allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

In data _____ il/i Dirigente/i della Struttura/e _____ propone la presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L. 20/94 e successive modifiche;

IL DIRIGENTE

FIRMA

ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI

DATA

FUNZIONE CENTRALE

FIRMA LEGGIBILE

In data _____, il Dirigente della FC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile e	SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> • attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una disponibilità di _____ euro su una previsione a budget di _____ euro come attestato dal Dirigente proponente. <p style="text-align: center;">FIRMA _____</p>		

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA SERVIZIO DELLE ATTIVITA' TECNICHE E PATRIMONIALI

OGGETTO : Lavori di riqualificazione igienico sanitaria del Servizio di Odontostomatologia del P.O. Umberto I di Nocera Inferiore - Approvazione atti finali

PREMESSO:

CHE con deliberazione 133 del 1 febbraio 2021, interamente richiamata nei contenuti e in particolare relativamente alle motivazioni ed alla distribuzione degli interventi e la loro quantificazione, sono stati affidati i lavori edili ed impiantistici del Servizio di Odontostomatologia del P.O. Umberto I di Nocera Inferiore per l'importo complessivo di € 480.000,00 come da Quadro Economico, approvato con la medesima deliberazione, di cui € 368.307,05 per lavori (A) Opere Edili € 134.710,68 – B) Impianti di condizionamento 38.997,36 - C) Impianti elettrici e speciali 199.810,25) oltre oneri della sicurezza per € 5.211,24

CHE in seguito ad apposita procedura di scelta del contraente i lavori di natura edile di cui al punto A) sono stati affidati alla ditta Napoli Matteo, con sede in Baronissi SA alla via Cutinelli, n.7 per l'importo, ribassato sulla base d'asta, di € 107.768,54, oltre gli oneri della sicurezza € 1.879,44 e iva;

CHE i lavori relativi all'impianto di condizionamento di cui al punto B, trattandosi di impianti la cui manutenzione è in capo al Convenzionato SORESA per il Servizio Multitecnologico delle strutture dell'ASL Salerno, sono stati affidati alla ditta Alfredo Cecchini per l'importo di € 25,113,02, oltre oneri sicurezza € 545,92 e IVA;

CHE i lavori relativi all'impianto elettrico di cui al punto C) sono stati invece eseguiti in amministrazione diretta dagli Operatori Tecnici Eletttricisti elettrici, dipendenti dell'ASL Salerno, sig. Petrone Antonio e sig. Francesco Snidersich con il supporto, ove è occorso, di altri Operatori tecnici dipendenti, previo l'acquisto delle forniture occorrenti; il cui importo da prezzi di listino ammontava ad € 88.000 oltre IVA;

CHE la fornitura del materiale occorrente è stata effettuata dalla Ditta Electra Spa, con sede operativa in via Firmio Leonzio, n.10, Zona Industriale di Salerno, in seguito all'applicazione di ribasso percentuale sui prezzi di listino del materiale occorrente il cui importo, stimato in € 88.000,00 è stato rideterminato in € 39.135,78 oltre IVA;

CHE il Quadro Economico dell'intervento, risultava pertanto rimodulato a seguito degli affidamenti e degli approvvigionamenti di che trattasi, come segue:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

A)Opere Edili	€ 109.648,00
B)Impianti di condizionamento	€ 25.113,92
C)Impianti elettrici e speciali	€ 41.933,12

Importo LAVORI € **176.695,00**

di cui Oneri per la sicurezza del punto A	€ 1.879,44
Oneri per la sicurezza del punto B	€ 544,08
Oneri per la sicurezza del punto C	€ <u>2.787,71</u>

TOTALE ONERI SICUREZZA € **5.211,24**

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22%	€ 38.873,00
Incentivo art. 113 d.lgv 50/2016	€ 7.470,37
Rimborso a fattura	€ 10.000,00
Risparmio d'asta	€ 240.124,30
Imprevisti e arrotondamenti	€ 6.837,32

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € **303.304,00**

TOTALE GENERALE € **480.000,00**

TANTO PREMESSO

ATTESO

CHE con l'Ordine di servizio n. 1 redatto in data 02.09.21, allegato alla presente, venivano effettuate alcune modifiche rispetto all'ipotesi progettuale iniziale relativamente agli infissi ed alla controsoffittatura ;

CHE è stato altresì necessario rivalutare la progettazione originaria dell'impianto di condizionamento, prevedendo l'installazione di una UTA a servizio del Reparto, diversamente dalla proposta progettuale iniziale in cui erano state previste singole apparecchiature per ciascun locale;

CHE conseguentemente il relativo costo ne è risultato rimodulato, così come riportato nel Quadro Economico che segue, ed è stato impartito in data 14.10.21 l'Ordine di servizio n.2 per l'esecuzione dei lavori di natura elettrica a servizio dell'impianto di condizionamento e in funzione di questo;

CHE l'importo dei lavori ammonta, al netto del ribasso ad € 207.808,71 come da Quadro Economico rimodulato come segue dal quale si evince che il costo complessivo dell'intervento in definitiva sostenuto coincide con quello approvato con la Deliberazione n. 133 del 1 febbraio non essendo mutato rispetto al quadro economico iniziale (€ 480.000,00);

QUADRO ECONOMICO

LAVORI

A)Opere Edili	€ 107.768,54
B)Impianti di condizionamento	€ 36.751,23
C)Impianti elettrici e speciali	€ 47.197,54

Importo LAVORI € **191.717,1**

oltre Oneri per la sicurezza del punto A € 1.879,44

Oneri per la sicurezza del punto B € 413,35

Oneri per la sicurezza del punto C

TOTALE ONERI SICUREZZA € **2.292,80,**

N.1 Ordine di Servizio 02.12.2021 voce A € 8.540,51

N.2 Ordine di Servizio 08.04.2021 voce B € 4.583,28

TOTALE € **207.133,90**

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 22% € 45.569,46

Incentivo art. 113 d.lgv 50/2016 € 4.142,68

Rimborso a fattura €

Risparmio d'asta € 223.153,96

Imprevisti e arrotondamenti €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € **272.866,10**

TOTALE GENERALE € **480.000,00**

CHE tutti gli interventi in questione sono stati seguiti e coordinati dal Direttore dei Lavori, nominato con la medesima deliberazione n. 133/2021 nella persona dell'Ing. Domenica Grimaldi, Dirigente Ingegnere della Struttura Tecnica Aziendale in possesso dei prescritti requisiti, coadiuvato dal Tecnico del Presidio geom. Massimo Avellino;

DATO ATTO

CHE tutti i lavori sono stati regolarmente eseguiti ed entro i termini assegnati come da Verbale redatto in occasione della ultimazione lavori;

CHE sono stati acquisiti i certificati di conformità degli impianti elettrici realizzati;

CHE, come si può dedurre dagli stati d'avanzamento e dai relativi certificati e mandati di pagamento assunti in atti, all'Impresa esecutrice delle opere edili di cui alla voce A) del quadro economico, è stata erogata a titolo di pagamenti in acconto, ai sensi del Capitolato Speciale d'Appalto la somma derivante dalla seguente elaborazione

SAL	DATA	IMPORTO	DETRAZIONI
n.1 ditta Matteo Napoli	08.07.2021	€ 46.204,53	232,18
n.2 ditta Matteo Napoli	08.02.2022	€ 46.718,02	234,76
TOTALE		€ 92.922,55	
e alla ditta fornitrice del materiale elettrico Electra spa di cui alla voce C è stata erogata a titolo di pagamenti in acconto e a saldo la somma derivante dalla seguente elaborazione:			
Acconto n.1 fornitura	24.03.21	7.218,85	

elettrica			
Acconto n.2 fornitura elettrica	20.04.21	14.556,50	
Acconto n.3 fornitura elettr.	01.06.2021	7.747,00	
Acconto n.4 fornitura elettr.	01.06.2021	1.255,54	
Saldo fornitura elettr.	06.07.2021	16.419,65	
TOTALE		47.197,54	

CHE dunque alla Ditta Napoli Matteo è stato liquidato l'importo di € 92.922,55 vantando un credito netto di € 25.265,94, oltre iva, di cui € 8.540,51 riferibile all'Ordine di servizio n.1;

CHE alla Ditta Electra SPA, fornitrice del materiale elettrico utilizzato, è stato liquidato l'intero importo dovuto di € 47.197,54 null'altro vantando per la fornitura effettuata;

CHE alla ditta Cecchini vanta il credito di € 41.747,85 al netto dell'iva, di cui € 4.583,28 relativamente all'Ordine di Servizio n.2.

ATTESO

CHE è stata acquisita l'autorizzazione alla spesa n. 1103 sub 16 anno 2021 da ribaltare al Bilancio corrente;

CHE i lavori hanno avuto un andamento regolare e si sono svolti in conformità ai patti contrattuali e alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori;

ATTESTATO:

- che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

ATTESTATA:

- la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n.160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, a che con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO:

- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è deposita e custodita agli della UOC proponente,
- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente

Il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e l'aderenza del presente atto alle misure previste nel vigente piano anticorruzione

PROPONE

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati

Per tutto quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente

di prendere atto che tutti i lavori e gli interventi disposti presso i locali del Servizio di Odontostomatologia del P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati;

di approvare tutti gli atti e le attività poste in essere dalla Direzione Lavori, dall'emissione dell'Ordine dei lavori originario, su suggerimenti ed indicazioni della Direzione Sanitaria presidiale e dei Referenti

aziendali, nonché gli atti finali di contabilità parimenti redatti dal Direttore dei Lavori che di seguito si indicano:

- Certificato di ultimazione lavori
- Certificato di regolare esecuzione
- Stato finale
- Relazione sul conto finale

di liquidare autorizzando l'emissione del relativo mandato di pagamento alle ditte sottoelencate per gli importi di spettanza;

di dare atto che la somma complessiva di € 25.265,94 all'impresa Matteo Napoli e di € 41.747,85 alla Ditta Alfredo Cecchini srl, entrambi oltre iva, trova copertura giusta autorizzazione rilasciata dal SEF n. 1103 sub 16 anno 2021 da ribaltare al Bilancio corrente;

di trasmettere la presente per quanto di competenza alla SC Tecnica e Gestione del Patrimonio, al Direttore della SC Economico Finanziaria, alla Direzione del Presidio interessato;

di inviare la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente.

IL DIRIGENTE INCARICATO
Ing. Domenica Grimaldi

IL DIRIGENTE PROPONENTE
Ing. Luigi Miranda

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU': dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 322 del 21.06.2022 e D.P.G.R.C. n. 110 del 04.08.2022

Vista la proposta formulata dal Direttore della UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali alla stregua dell'istruttoria compiuta dal citato Dirigente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati

di prendere atto che tutti i lavori e gli interventi disposti presso i locali del Servizio di Odontostomatologia del P.O. "Umberto I" di Nocera Inferiore sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati;

di approvare tutti gli atti e le attività poste in essere dalla Direzione Lavori, dall'emissione dell'Ordine dei lavori originario, su suggerimenti ed indicazioni della Direzione Sanitaria presidiale e dei Referenti aziendali, nonché gli atti finali di contabilità parimenti redatti dal Direttore dei Lavori che di seguito si indicano:

- Certificato di ultimazione lavori
- Certificato di Regolare esecuzione
- Stato finale
- Relazione sul conto finale

di liquidare autorizzando l'emissione del relativo mandato di pagamento alle ditte sottoelencate per gli importi di spettanza;

di dare atto che la somma complessiva di € 25.265,94 all'impresa Matteo Napoli e di € 41.747,85 alla Ditta Alfredo Cecchini srl, entrambi oltre iva, trova copertura giusta autorizzazione rilasciata dal SEF n. 1103 sub 16 anno 2021 da ribaltare al Bilancio corrente;

di trasmettere la presente per quanto di competenza alla SC Tecnica e Gestione del Patrimonio, al Direttore della SC Economico Finanziaria, alla Direzione del Presidio interessato;

di inviare la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente.

Si esprime parere favorevole
Il Direttore Amministrativo
dott. Germano Perito

Si esprime parere favorevole
Il Direttore Sanitario
dott. Primo Sergianni

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gennaro Sosto

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
È STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA, AI SENSI DELL'ART. 124 -
COMMA 2 - DEL D. L.VO 18.08.2000 N.267, IL 26.09.2022

IL DIRIGENTE

.....

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:
- AI SENSI DELL'ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL _____

- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.RO _____ DEL

IL DIRIGENTE

.....

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

SALERNO, LÌ

IL DIRIGENTE

.....