



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.ro¹²⁷³ del^{13.11.2022}

epd 233 del 03.11.2022

OGGETTO: REALIZZAZIONE PRIMO LOTTO PREFABBRICATO DESTINATO ALL'ALLOCAZIONE DELL'UOSM E DELLA FARMACIA DISTRETTUALE DEL DS 67 DI MERCATO SAN SEVERINO CIG 8383860B34 CUP C12C20007500005 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E N. 1 BIS

La presente deliberazione si compone di n. ro pagine , di cui n.ro allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

In data _____ il Dirigente della U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali, ing. Luigi Miranda, propone la presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L. 20/94 e successive modifiche;

IL DIRIGENTE

FIRMA

ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE

Ing. Luigi Miranda _____

PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI

DATA LEGGIBILE	FUNZIONE CENTRALE	FIRMA
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

In data _____, il Dirigente della FC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile	SI	NO
<ul style="list-style-type: none"> Attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una disponibilità di _____ euro su una previsione a budget di _____ euro come attestato dal Dirigente proponente. 		
FIRMA _____		

Il Direttore della U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

OGGETTO: REALIZZAZIONE PRIMO LOTTO PREFABBRICATO DESTINATO ALL'ALLOCAZIONE DELL'UOSM E DELLA FARMACIA DISTRETTUALE DEL DS 67 DI MERCATO SAN SEVERINO CIG 8383860B34 CUP C12C20007500005 – APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 E N. 1 BIS

PREMESSO

CHE con Deliberazione del Direttore Generale p.t. n. Generale n. 1360 del 16 dicembre 2020, è stata approvata la progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione del primo Lotto di un manufatto prefabbricato destinato all'allocazione dell'UOSM e della Farmacia Distrettuale del DS 67 di Mercato San Severino, per l'importo dei lavori di € 547.863,13 di cui € 8.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE con la medesima Deliberazione è stata approvata la procedura di scelta del contraente con il metodo della procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 e disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020 e s.m.i. di cui al D.L. 77/2021;

CHE è stato individuato ai sensi della normativa vigente, Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione dell'intervento nella sua interezza, l'ing. Maria De Rosa, Dirigente Delegato Area Centro della UOC Tecnica Aziendale;

CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 749 del 10 giugno 2021 è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto di cui si tratta a conclusione della procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente al RTI "Impregibo Soc. Coop. arl" con sede in in Poggiomarino NA alla Via Prov.le Palma, 5 - C.F. e P.IVA: 08493991213 (Capogruppo Mandataria)/"IN.CA. Spa" (Mandante);

CHE l'incarico di Direzione Lavori è stato affidato al Geom. Antonio Caprile e quello di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione il dipendente Carmine Attanasio entrambi incardinati nella UOC Tecnica Aziendale ;

CHE il 28 giugno 2021 è stato sottoscritto con l'apposizione dell'ultima firma il relativo contratto di appalto con la Sig.ra Pasqua Raiola Legale Rappresentante dell'Impregibo soc. ccoop asr e la Sig.ra De Rosa Anna Maria Legale Rappresentante della Mandante IN.CA spa, per l'importo netto di contratto di € 375.899,22 (lavori € 367.649,22 + € 8.250,00 per oneri per la sicurezza) oltre IVA, risultante dall'applicazione del ribasso d'asta del 31,868% sulla base d'asta di € 539.613,13 oltre oneri per la sicurezza;

CHE l'importo contrattuale ammonta dunque ad € 375.899,22 (trecentosettantacinquemilaottocentonovantanove/22) oltre IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza;

CHE i lavori sono stati consegnati parzialmente il giorno 1 luglio 2021 come da Verbale sottoscritto nella medesima data e definitivamente il giorno 16 dicembre 2021 come da Verbale sottoscritto nella medesima data;

CHE con Delibera n. 1197 del 13 ottobre 2021, a norma del combinato disposto art. 35 comma diciottesimo D.Lgs 50/2016 e dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022, è stata disposta l'anticipazione alla ditta aggiudicataria la somma di € 112.769,77 (pari al 30% dell'importo contrattuale), previa costituzione di adeguata polizza fideiussoria;

CHE in data 17 ottobre 2022 il Direttore dei Lavori Geom. Antonio Caprile e l'impresa Mandataria Impregibo Soc. Coop. arl, redatta la documentazione contabile, hanno sottoscritto lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1;

CHE nella stessa data il RUP ha sottoscritto il relativo e conseguente Certificato di pagamento, ammontante ad € 100.300,00 oltre IVA come contrattualizzato;

TANTO PREMESSO

DATO ATTO

CHE il Decreto Legge 17/5/2022 n. 50 convertito in Legge n. 91 del 15/7/2022 recante "Misure urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" introduce misure economiche temporanee e straordinarie per far fronte all'eccezionale aumento di prezzi verificatisi negli scorsi mesi, misure valide dal 1 gennaio al 31 dicembre 2022;

CHE sono in atti pregiudizievoli fenomeni inflattivi e difficoltà di approvvigionamento delle materie prime che hanno determinato straordinari incrementi di prezzo di queste ultime e dei materiali di costruzione;

CHE dunque, con riferimento ai contratti aggiudicati sulla base di offerte con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, il D.L. 50/2021 ha disposto che gli Stati di avanzamento dei lavori (relativi alle lavorazioni contabilizzate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2022) siano adottati anche in deroga alle disposizioni

contrattuali, applicando, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, il Prezzario Regionale aggiornato infra annualmente al 31/7/2022;

CHE, nella fattispecie che qui rileva, i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei Prezzari di cui sopra sono riconosciuti all'operatore economico nella misura del 90% (in costanza del Prezzario Regione Campania 2022);

ACCLARATO

CHE il Direttore dei Lavori, in ottemperanza delle vigenti disposizioni normative e al fine di rispettare le tempistiche previste per il pagamento, ha provveduto a determinare i maggiori importi da corrispondere all'Appaltatore per le lavorazioni eseguite al 17 ottobre 2022 contabilizzandole nel SAL I bis;

CHE il RUP ha proceduto a verificare che l'ammontare della lavorazioni a cui sono state applicate le maggiorazioni calcolate in applicazione dei prezzi indicati nel prezzario Regione Campania luglio 2022 ammontano a € 43.146,00 a cui sono state detratte una ritenuta dello 0,5% e una detrazione del 10% (concorrente a 100% per riconoscere il 90% delle lavorazioni come sopra detto) che determina il credito all'impresa ammontante a 38.600,00 al netto dell'applicazione del ribasso d'asta del 31,868% giusto Certificato di Pagamento N. I bis;

CONSIDERATO CHE non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del Certificato di pagamento del I SAL e del Certificato di pagamento straordinario del SAL I Bis, e della annessa documentazione contabile, relativamente all'appalto in oggetto;

RICHIAMATI:

- la normativa vigente in materia ed in particolare il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- la nota prot. n. PG/2022/195025 del 26 settembre 2022 del Direttore della UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali, Ing. Luigi Miranda;

ATTESTATO:

- che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

ATTESTATA:

- la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n.160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, a che con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO:

- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è deposita e custodita agli della U.O. proponente,
- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente

Il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e l'aderenza del presente atto alle misure previste nel vigente piano anticorruzione

PROPONE

Per tutto quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

Di prendere atto e approvare lo Stato d'Avanzamento n.1 e il Certificato di Pagamento I e il SAL I Bis e il Certificato di pagamento straordinario I Bis, dei lavori eseguiti al 17 ottobre 2022, dalla Ditta Impregibo Soc. Coop. arl con sede in in Poggiomarino NA alla Via Prov.le Palma, 5 - C.F. e P.IVA: 08493991213, Capogruppo del RTI affidatario dei lavori, emesso dalla Direzione Lavori da cui risulta un importo pari ad €

100.300,00 oltre Iva, al netto delle ritenute (0,5%), del ribasso del 31,868% e dell'anticipazione sopraindicata, e ad € 38.600,00 al netto delle ritenute (0,5%), della ritenuta del 10% come precisato innanzi, e del ribasso del 31,868%;

Di approvare gli allegati Certificato per il pagamento del Primo SAL per l'importo di € 100.300,00 oltre IVA, e Certificato di pagamento n. I bis per l'importo di € 38.600,00 sottoscritti dal Responsabile del Procedimento sulla base degli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori;

Di procedere alla liquidazione delle competenze spettanti alla ditta esecutrice entro 30 gg. dall'emissione del Certificato di pagamento;

Di dare atto che i lavori di che trattasi sono inseriti nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 ed assistiti dalla necessaria copertura di spesa sui fondi di Bilancio aziendale giusta autorizzazione rilasciata dal SEF UA_ DSMSS anno 2021 n. 1673 sub 12 da trascinare al Bilancio corrente;

Di demandare a successivo provvedimento nella forma della Determina Dirigenziale il pagamento della somma liquidata alla ditta Ditta Impregibo Soc. Coop. arl con sede in in Poggiomarino NA alla Via Prov.le Palma, 5 - C.F. e P.IVA: 08493991213 per corrispettivo I SAL;

Di inviare la presente deliberazione, alla SC Tecnica, alla Funzione Economico Finanziaria, alla Direzione del DS 67 di Mercato San Severino;

Di inviare la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente.

IL RUP
Ing. Maria De Rosa

IL DIRETTORE SC TECNICA
Ing. Luigi Miranda

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU': dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 322 del 21/06/2022 e D.P.G.R.C. n. 110 del 04/08/2022

Vista la proposta formulata dal Direttore Responsabile della U. O. C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal citato Dirigente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati

Di prendere atto e approvare lo Stato d'Avanzamento n.1 e il Certificato di Pagamento I e il SAL I Bis e il Certificato di pagamento straordinario I Bis, dei lavori eseguiti al 17 ottobre 2022, dalla Ditta Impregibo Soc. Coop. arl con sede in in Poggiomarino NA alla Via Prov.le Palma, 5 - C.F. e P.IVA: 08493991213, Capogruppo del RTI affidatario dei lavori, emesso dalla Direzione Lavori da cui risulta un importo pari ad € 100.300,00 oltre Iva, al netto delle ritenute (0,5%), del ribasso del 31,868% e dell'anticipazione sopraindicata, e ad € 38.600,00 al netto delle ritenute (0,5%), della ritenuta del 10% come precisato innanzi, e del ribasso del 31,868%;

Di approvare gli allegati Certificato per il pagamento del Primo SAL per l'importo di € 100.300,00 oltre IVA, e Certificato di pagamento n. I bis per l'importo di € 38.600,00 sottoscritti dal Responsabile del Procedimento sulla base degli atti contabili redatti dal Direttore dei Lavori;

Di procedere alla liquidazione delle competenze spettanti alla ditta esecutrice entro 30 gg. dall'emissione del Certificato di pagamento;

Di dare atto che i lavori di che trattasi sono inseriti nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 ed assistiti dalla necessaria copertura di spesa sui fondi di Bilancio aziendale giusta autorizzazione rilasciata dal SEF UA_ DSMSS anno 2021 n. 1673 sub 12 da trascinare al Bilancio corrente;

Di demandare a successivo provvedimento nella forma della Determina Dirigenziale il pagamento della somma liquidata alla ditta Ditta Impregibo Soc. Coop. arl con sede in in Poggiomarino NA alla Via Prov.le Palma, 5 - C.F. e P.IVA: 08493991213 per corrispettivo I SAL;

Di inviare la presente deliberazione, alla SC Tecnica, alla Funzione Economico Finanziaria, alla Direzione del DS 67 di Mercato San Severino;

Di inviare la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente.

Esprime parere favorevole
Direttore Amministrativo
Dott. Germano Perito

Esprime parere favorevole
Direttore Sanitario
Dott. Primo Sergianni

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Gennaro Sosto

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- É STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA, AI SENSI DELL'ART. 124 - COMMA 1 - DEL D. L. VO 18.08.2000 N.267, IL ^{14.11.2022} _____

IL DIRIGENTE

.....

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- AI SENSI DELL'ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL _____

- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.RO _____
DEL _____

IL DIRIGENTE

.....

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

SALERNO, LÌ

IL DIRIGENTE

.....

