

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

epd 219 del 23.02.2023

N.ro209..... del03.03.2023.....

OGGETTO: REALIZZAZIONE PRIMO LOTTO PREFABBRICATO DESTINATO ALL'ALLOCAZIONE DELL'UOSM E DELLA FARMACIA DISTRETTUALE DEL DS 67 DI MERCATO SAN SEVERINO - CIG 8383860B34 CUP C12C20007500005 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1

La presente deliberazione si compone di n. ro pagine , di cui n.ro allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.

In data _____ il Dirigente della U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali, ing. Luigi Miranda, propone la presente deliberazione evidenziando se vi sono/non vi sono oneri, anche potenziali, a valere sul bilancio pubblico e attestandone, con la seguente sottoscrizione, che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L. 20/94 e successive modifiche;						
II DIRIGENTE	FIRMA	ONERI A VALERE SUL BILANCIO AZIENDALE				
Ing. Luigi Miranda	_____					
PARERI FAVOREVOLI DEI DIRIGENTI DELLE FUNZIONI CENTRALI						
DATA LEGGIBILE	FUNZIONE CENTRALE	FIRMA				
_____	_____	_____				
_____	_____	_____				
_____	_____	_____				
In data _____, il Dirigente della FC Economico Finanziaria attesta la regolarità contabile		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </table>	SI	NO		
SI	NO					
<ul style="list-style-type: none"> Attestata la regolarità contabile della imputazione sul conto indicato ove rimane una disponibilità di _____ euro su una previsione a budget di _____ euro come attestato dal Dirigente proponente. 						
FIRMA _____						

Il Direttore della U.O.C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

OGGETTO: REALIZZAZIONE PRIMO LOTTO PREFABBRICATO DESTINATO ALL'ALLOCAZIONE DELL'UOSM E DELLA FARMACIA DISTRETTUALE DEL DS 67 DI MERCATO SAN SEVERINO - CIG 8383860B34 CUP C12C20007500005 – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1

PREMESSO

CHE con Deliberazione del Direttore Generale p.t. n. Generale n. 1360 del 16 dicembre 2020, è stata approvata la progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione del primo Lotto di un manufatto prefabbricato destinato all'allocazione dell'UOSM e della Farmacia Distrettuale del DS 67 di Mercato San Severino, per l'importo dei lavori di € 547.863,13 di cui € 8.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CHE con la medesima Deliberazione è stata approvata la procedura di scelta del contraente con il metodo della procedura negoziata ai sensi dell'articolo 36 del D.lgs. n. 50/2016 e disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni nella Legge n. 120/2020 e s.m.i. di cui al D.L. 77/2021;

CHE è stato individuato ai sensi della normativa vigente, Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione dell'intervento nella sua interezza, l'ing. Maria De Rosa, Dirigente della UOC Tecnica Aziendale;

CHE con Deliberazione del Direttore Generale n. 749 del 10 giugno 2021 è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto di cui si tratta a conclusione della procedura ad evidenza pubblica di scelta del contraente al RTI "Impregibo Soc. Coop. arl" con sede in in Poggiomarino NA alla Via Prov.le Palma, 5 - C.F. e P.IVA: 08493991213 (Capogruppo Mandataria) / "IN.CA. Spa" (Mandante);

CHE l'incarico di Direzione Lavori è stato affidato al Geom. Antonio Caprile e quello di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione il dipendente Carmine Attanasio entrambi incardinati nella UOC Tecnica Aziendale;

CHE il 28 giugno 2021 è stato sottoscritto con l'apposizione dell'ultima firma il relativo contratto di appalto con la Sig.ra Pasqua Raiola Legale Rappresentante dell'Impregibo soc. ccop asr e la Sig.ra De Rosa Anna Maria Legale Rappresentante della Mandante IN.CA spa, per l'importo netto di contratto di € 375.899,22 (lavori € 367.649,22 + € 8.250,00 per oneri per la sicurezza) oltre IVA, risultante dall'applicazione del ribasso d'asta del 31,868% sulla base d'asta di € 539.613,13 oltre oneri per la sicurezza;

CHE l'importo contrattuale ammonta dunque ad € 375.899,22 oltre IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza;

CHE i lavori sono stati consegnati parzialmente il giorno 1 luglio 2021 come da Verbale sottoscritto nella medesima data e definitivamente in data 16.12.2021.

CHE con Delibera n. 1197 del 13 ottobre 2021, a norma del combinato disposto art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 2020, come modificato da ultimo dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022, è stata disposta l'anticipazione alla ditta aggiudicataria la somma di € 112.769,77 (pari al 30% dell'importo contrattuale), previa costituzione di adeguata polizza fideiussoria;

CHE con deliberazione n. 1273 del 13 novembre 2022 è stato approvato e liquidato al RTI affidatario il I SAL e il I SAL bis nonché ribaltata al Bilancio corrente l'autorizzazione alla spesa originariamente rilasciata dal SEF UA_ DSMSS anno 2021 n. 1673 sub 12 per l'intervento di che trattasi;

TANTO PREMESSO

PRESO ATTO

CHE, come rappresentato dal Direttore dei Lavori, durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di integrare alcune opere di progetto, sia con interventi tesi a migliorare, nel suo complesso, la funzionalità delle stesse nonché per ridurre ed ottimizzare le opere di manutenzione necessarie durante il periodo di vita della costruenda struttura, sia con interventi resisi necessari per circostanze imprevedute ed imprevedibili in fase di progettazione;

CHE pertanto è stato necessario redigere una perizia di variante che consentisse di superare tali criticità e che apportasse alcuni miglioramenti nell'esclusivo interesse dell'esecuzione dei lavori secondo la regola dell'arte;

CHE, rientrando il caso tra quelli contemplati dalla normativa vigente in materia e rubricati all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore dei Lavori ha trasmesso la necessaria documentazione a corredo della perizia anzidetta in data 14 febbraio 2023;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della suddetta perizia di variante composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;

- Computo metrico di variante;
- Quadro comparativo;
- Atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Tavole grafiche di variante.

Comportanti la rimodulazione del quadro economico come di seguito indicato

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
LAVORI			
A.1	Importo lavori a seguito di variante	609.876,95 €	
A.2	Importo lavori a seguito di variante con ribasso del 31,868%	415.521,36 €	
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	8.250,00 €	
A	TOTALE A.2 + A.3		423.771,36 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	lavori in economia	5.000,00 €	
B.2	Iva al 22% su A	93.229,70 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi iva al 22% inclusa	4.000,00 €	
B.4	Imprevisti Iva al 22% inclusa	2.246,98 €	
B.5	Acquisizione aree o immobili	- €	
B.6	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	5.000,00 €	
B.7	Compensi su A.1 + B.1 + B.4 per progettazione, D.L., calcoli ed indagini	56.000,00 €	
B.8	Spese generali IVA Inclusa	5.000,00 €	
B.9	Smaltimenti a fattura iva al 22% inclusa ed escluso il trasporto	4.360,00 €	
B.10	economie derivanti dal ribasso d'asta	151.391,96 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE IVA AL 22% INCLUSA		326.228,64 €
TOTALE LAVORI (A + B)			750.000,00 €

CONSIDERATO CHE non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente;

RICHIAMATI:

- l'art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 Codice di contratti;

ATTESTATO:

- che il presente provvedimento, alla stregua dell'istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

ATTESTATA:

- la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n.160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, a che con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell'Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO:

- che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è deposita e custodita agli atti della U.O. proponente;
- che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente;
- che il Responsabile del procedimento dichiara l'insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90 in relazione al citato procedimento e l'aderenza del presente atto alle misure previste nel vigente piano anticorruzione.

PROPONE

Per tutto quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

Di approvare la variante n. 1 ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Computo metrico di variante;
- Quadro comparativo;
- Atto di sottomissione;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Tavole grafiche di variante.

Comportanti la rimodulazione del quadro economico come di seguito indicato

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
<i>LAVORI</i>			
A.1	Importo lavori a seguito di variante	609.876,95 €	
A.2	Importo lavori a seguito di variante con ribasso del 31,868%	415.521,36 €	
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	8.250,00 €	
A	TOTALE A.2 + A.3		423.771,36 €
<i>SOMMA A DISPOSIZIONE</i>			
B.1	lavori in economia	5.000,00 €	
B.2	Iva al 22% su A	93.229,70 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi iva al 22% inclusa	4.000,00 €	
B.4	Imprevisti Iva al 22% inclusa	2.246,98 €	
B.5	Acquisizione aree o immobili	- €	
B.6	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	5.000,00 €	
B.7	Compensi su A.1 + B.1 + B.4 per progettazione, D.L., calcoli ed indagini	56.000,00 €	
B.8	Spese generali IVA Inclusa	5.000,00 €	
B.9	Smaltimenti a fattura iva al 22% inclusa ed escluso il trasporto	4.360,00 €	
B.10	economie derivanti dal ribasso d'asta	151.391,96 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE IVA AL 22% INCLUSA		326.228,64 €
TOTALE LAVORI (A + B)			750.000,00 €

Di dare atto che la presente perizia di variante non comporta costi aggiuntivi rispetto al finanziamento originario e dunque ulteriori oneri a carico della ASL Salerno, e che le somme necessarie trovano copertura nel Q.E. di progetto;

Di dare atto altresì che i lavori di che trattasi sono inseriti nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 ed assistiti dalla necessaria copertura di spesa sui fondi di Bilancio aziendale giusta autorizzazione originariamente rilasciata dal SEF UA_ DSMSS anno 2021 n. 1673 sub 12 da ribaltare al Bilancio corrente;

Di trasmettere la presente deliberazione, alla SC Tecnica, alla Funzione Economico Finanziaria, alla Direzione del DS 67 di Mercato San Severino;

Di inviare la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente.

IL RUP
Arch. Ing. Maria De Rosa

IL DIRETTORE SC TECNICA Ing. Luigi Miranda
Il Vicario
Arch. Maurizio Pilerci

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTU': dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 322 del 21/06/2022 e D.P.G.R.C. n. 110 del 04/08/2022. **Vista** la proposta formulata dal Direttore Responsabile della U. O. C. Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal citato Dirigente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione, nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20/94 e successive modifiche

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati:

DI APPROVARE la variante n. 1 ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 composta dai seguenti elaborati:

- **Relazione tecnica illustrativa;**
- **Computo metrico di variante;**
- **Quadro comparativo;**
- **Atto di sottomissione;**
- **Verbale di concordamento nuovi prezzi;**
- **Tavole grafiche di variante.**

Comportanti la rimodulazione del quadro economico come di seguito indicato

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO			
LAVORI			
A.1	Importo lavori a seguito di variante	609.876,95 €	
A.2	Importo lavori a seguito di variante con ribasso del 31,868%	415.521,36 €	
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	8.250,00 €	
A	TOTALE A.2 + A.3		423.771,36 €
SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	lavori in economia	5.000,00 €	
B.2	Iva al 22% su A	93.229,70 €	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi iva al 22% inclusa	4.000,00 €	
B.4	Imprevisti Iva al 22% inclusa	2.246,98 €	
B.5	Acquisizione aree o immobili	- €	
B.6	Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	5.000,00 €	
B.7	Compensi su A.1 + B.1 + B.4 per progettazione, D.L., calcoli ed indagini	56.000,00 €	
B.8	Spese generali IVA Inclusa	5.000,00 €	
B.9	Smaltimenti a fattura iva al 22% inclusa ed escluso il trasporto	4.360,00 €	
B.10	economie derivanti dal ribasso d'asta	151.391,96 €	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE IVA AL 22% INCLUSA		326.228,64 €
TOTALE LAVORI (A + B)			750.000,00 €

Di dare atto che la presente perizia di variante non comporta costi aggiuntivi rispetto al finanziamento originario e dunque ulteriori oneri a carico della ASL Salerno, e che le somme necessarie trovano copertura nel Q.E. di progetto;

Di dare atto altresì che i lavori di che trattasi sono inseriti nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022 ed assistiti dalla necessaria copertura di spesa sui fondi di Bilancio aziendale giusta autorizzazione originariamente rilasciata dal SEF UA_ DSMSS anno 2021 n. 1673 sub 12 da ribaltare al Bilancio corrente;

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Di trasmettere la presente deliberazione, alla SC Tecnica, alla Funzione Economico Finanziaria, alla Direzione del DS 67 di Mercato San Severino;

Di inviare la presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi della normativa vigente.

Esprime parere favorevole
Direttore Amministrativo
Dott. Germano Perito

Esprime parere favorevole
Direttore Sanitario
Dott. Primo Sergianni

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Gennaro Sosto

SI DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- É STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DELL'AZIENDA, AI SENSI DELL'ART. 124 - COMMA 1 - DEL D. L. VO 18.08.2000 N.267, IL 03.03.2023

IL DIRIGENTE

.....

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA:

- AI SENSI DELL'ART.134 -COMMA 3 / 4 - DEL D.L.VO18.08.2000 N.267 IL 03.03.2023

- CON PROVVEDIMENTO DI GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N.RO _____
DEL _____

IL DIRIGENTE

.....

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE ESISTENTE AGLI ATTI D'UFFICIO

SALERNO, LÌ

IL DIRIGENTE

.....