

AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO

VIA NIZZA,146-84124-SALERNO

DELIBERAZIONE

Proposta:

Proponente: **UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali**

Provvedimento con Esecutività:

	Ordinaria	
X	Immediata	Motivazione: FINANZIAMENTO EX ART. 20 CHE DETTA I TEMPI DI REALIZZAZIONE
	Altre fattispecie	Come indicato nel corpo del provvedimento.

Oggetto:

LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE ED IMPIANTISTICO AL FINE DI OSPITARE LE DESTINAZIONI D'USO PREVISTE DALLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA REGIONALE DEL P.O. OLIVETO CITRA EX ART. 20 L. 67/88 APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonchè per espressa dichiarazione di regolarità tecnica ed amministrativa della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente, da parte de **IL DIRETTORE/IL DIRIGENTE** di **UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali**

PREMESSO

CHE con Deliberazione n. 8 del 8.01.2021 è stato approvato il Progetto esecutivo dei lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico del P.O. di Oliveto Citra al fine di ospitare le destinazioni d'uso previste dalla programmazione sanitaria regionale, intervento inserito nella programmazione degli investimenti di edilizia sanitaria ex art.20 L. 67/88 III fase I stralcio, per l'importo complessivo di € 1.980.000,00 di cui € 1.372.759,70 per l'esecuzione dei lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di importo pari a € 44.750,45 secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

N. ord	Descrizione	N. rif. (*)	Importo Euro	Q.E. A BASE DI GARA	
				Importo (€)	%
			parziale	totale	
A	LAVORI				
1	<i>Esecuzione delle lavorazioni:</i>	<i>a</i>			
a	a misura		204.280,58 €		14,88%
b	a corpo		1.123.728,67 €		81,86%
	di cui:				
	OPERE EDILI E FINITURE		499.080,98 €		36,36%
	STRUTTURE		242.880,02 €		17,69%
	IMPIANTO IDROSANITARIO		20.657,89 €		1,50%
	IMPIANTO MECCANICI		269.247,02 €		19,61%
	IMPIANTI ELETTRICI		91.862,76 €		6,69%
	impianti elettrici (opere in variante): €300.824,76 importo al lordo del ribasso				
	Impianti meccanici (opere in variante): € 569283,86 importo al lordo del ribasso				
	<i>Totale A1 Esecuzione delle lavorazioni</i>		1.328.009,25 €		
2	<i>Attuazione dei piani di sicurezza:</i>	<i>b</i>			
a	a misura				
b	a corpo		44.750,45 €		3,26%
	<i>Totale A2 Attuazione dei piani di sicurezza</i>		44.750,45 €		3,26%
	Totale A) Lavori a base d'asta			1.372.759,70 €	100,00%
	Aumenti per lavori in variante al netto del ribasso				
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE				

APPALTANTE					
1	Oneri di discarica da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento (comprensivo di spese generali)		15.000,00 €		
2	Lavori in economia (compresa IVA)		40.000,00 €		
3	Rilievi, accertamenti e indagini		10.000,00 €		
4	Attrezzature(compreso IVA)		89.702,84 €		
5	Per lavori di adeguamento sismico		50.059,14 €		
6	Per imprevisti		102.973,53 €		
7	Accantonamento per maggiorazione prezzi ,Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016)Lavori in economia (Compreso IVA)		29.773,63 €		
8	Spese tecniche relative alla progettazione, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compresa iva e contributi previdenziali di legge		70.000,00 €		
9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		5.000,00 €		
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		10.000,00 €		
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		20.000,00 €		
12	I.V.A. (10% di A) ed eventuali altre imposte		137.275,97 €		
13	Recupero IVA POST-GARA (€ 137.275,97-€ 99.284,28)		- €		
14	Recupero ribasso d'asta pari al 28,608%		- €		
	Totale B) Somme a disposizione della S.A.			579.785,11 €	
	Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne - escluso 20% per beni strumentali, comma 4)		27.455,19 €	27.455,19 €	
	Totale oneri generali			607.240,30 €	
	TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B + C)			1.980.000,00 €	

CHE con Deliberazione n. 1269 del 27 ottobre 2021 è stata approvata la procedura di scelta del contraente prevista dall'art.36 del D. Lgs. N.50/2016 e disciplina sostitutiva di cui all'art.1 della L. n. 120/2020 e s.m.i. di cui al D.L. n.77 del 31 maggio 2021;

CHE con Deliberazione n. 121 del 27 gennaio 2022, a conclusione della procedura di scelta del contraente, è stata approvata l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto al RTI Stadium sr./Gete s.r.l. con sede legale in Via San Raffaele n. 1 di Milano - C.F. e P. IVA 10294490965 per un importo di € 992.842,81 per lavori, incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 44.750,45 secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO POST-GARA

N. ord	Descrizione	N. rif. (*)	Importo Euro	Q.E. POST- GARA (ribasso 28,608%) Importo (€)	%

			parziale	totale	
A	LAVORI				
1	<i>Esecuzione delle lavorazioni:</i>	<i>a</i>			
a	a misura		204.280,58 €	145.839,99 €	14,69%
b	a corpo		1.123.728,67 €	802.252,37 €	80,80%
	di cui:				
	OPERE EDILI E FINITURE		499.080,98 €	356.303,89 €	35,89%
	STRUTTURE		242.880,02 €	173.396,90 €	17,46%
	IMPIANTO IDROSANITARIO		20.657,89 €	14.748,08 €	1,49%
	IMPIANTO MECCANICI		269.247,02 €	192.220,83 €	19,36%
	IMPIANTI ELETTRICI		91.862,76 €	65.582,66 €	6,61%
	impianti elettrici (opere in variante): €300.824,76 importo al lordo del ribasso			- €	
	Impianti meccanici (opere in variante): € 569283,86 importo al lordo del ribasso			- €	
	<i>Totale A1 Esecuzione delle lavorazioni</i>		1.328.009,25 €	948.092,36 €	95,49%
2	<i>Attuazione dei piani di sicurezza:</i>	<i>b</i>			
a	a misura				
b	a corpo		44.750,45 €	44.750,45 €	4,51%
	<i>Totale A2 Attuazione dei piani di sicurezza</i>		44.750,45 €	44.750,45 €	4,51%
	Totale A) Lavori a base d'asta		1.372.759,70 €	992.842,81 €	100,00%
	Aumenti per lavori in variante al netto del ribasso				
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
1	Oneri di discarica da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento (comprensivo di spese generali)		15.000,00 €	15.000,00 €	
2	Lavori in economia (compresa IVA)		40.000,00 €	40.000,00 €	
3	Rilievi, accertamenti e indagini		10.000,00 €	10.000,00 €	
4	Attrezzature(compreso IVA)		89.702,84 €	89.702,84 €	
5	Per lavori di adeguamento sismico		50.059,14 €	50.059,14 €	
6	Per imprevisti		102.973,53 €	102.973,53 €	
7	Accantonamento per maggiorazione prezzi ,Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016)Lavori in economia (Compreso IVA)		29.773,63 €	29.773,63 €	
8	Spese tecniche relative alla progettazione, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compresa iva e contributi previdenziali di legge		70.000,00 €	70.000,00 €	
9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		5.000,00 €	5.000,00 €	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		10.000,00 €	10.000,00 €	

11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		20.000,00 €	20.000,00 €	
12	I.V.A. (10% di A) ed eventuali altre imposte		137.275,97 €	99.284,28 €	
13	Recupero IVA POST-GARA (€ 137.275,97-€ 99.284,28)		- €	37.991,69 €	
14	Recupero ribasso d'asta pari al 28,608%		- €	379.916,89 €	
	Totale B) Somme a disposizione della S.A.		579.785,11 €	959.702,00 €	
	Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne - escluso 20% per beni strumentali, comma 4)		27.455,19 €	27.455,19 €	
C					
	Totale oneri generali				
	TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B + C)		1.980.000,00 €	1.980.000,00 €	

CHE in data 2 marzo 2022, con l'apposizione dell'ultima firma, è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto verso il corrispettivo di € 948.092,36 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 44.750,45 e, dunque, per l'importo complessivo di € 992.842,81 oltre IVA risultante dall'applicazione del ribasso d'asta del 28,608 % sulla base d'asta di € 1.328.009,25 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 44.750,45 ;
CHE la consegna dei lavori è stata effettuata in data 30 giugno 2022 come da Verbale sottoscritto in tale data , con Verbale sottoscritto in data 03 novembre 2022 veniva disposta la sospensione dei lavori e in data 2 marzo veniva sottoscritto il verbale di ripresa parziale dei lavori ;

PRESO ATTO

CHE, come rappresentato dal Direttore dei lavori, nel corso dello svolgimento dei lavori di realizzazione, da un accurato riesame del progetto esecutivo e dallo stato dei luoghi, in particolare degli impianti presenti nell'infernotto., che interferiscono con l'area interessata dalla realizzazione del montalettighe è emersa la necessità di integrare alcune opere di progetto, sia con interventi tesi a migliorare, nel suo complesso, la funzionalità delle stesse nonché per ridurre ed ottimizzare le opere di manutenzione necessarie e di risparmio energetico della struttura, sia con interventi resisi necessari per circostanze imprevedute ed imprevedibili in fase di progettazione, ,che sinteticamente si riportano: eliminazione di impianti tecnologici (canale estrazione aria UTA Rianimazione, canale portacavi elettrici, etc) nella zona infernotto,sostituzione dell'UTA Rianimazione non più a norma con ricollocazione della stessa nel locale infernotto in posizione più idonea per il cambio percorso del canale aeraulico impattante con la costruzione dell'ascensore montalettighe; sostituzione del gruppo frigorifero non funzionante e di quello funzionante mediante realizzazione di una nuova centrale frigorifera posta all'esterno dell'infernotto che consentirà di ottimizzare i consumi energetici; nuove montanti di alimentazione con partenza dal quadro elettrico di cabina dell'ospedale e nuovo quadro elettrico di condizionamento per le apparecchiature di climatizzazione dell'infernotto che garantiranno maggiore sicurezza,;nuove montanti di alimentazione con partenza dal quadro elettrico di cabina dell'ospedale sia di tipo privilegiata che di continuità assoluta dal sistema generale (UPS) esistente nel locale tecnico definito di cabina per quadro elettrico del Pronto Soccorso;

realizzazione di un impianto di climatizzazione (gruppo frigo e uta quest'ultima già prevista in progetto) dedicato per le aree del Pronto Soccorso in modo da renderlo energeticamente autonomo; nonché ulteriori interventi a questi connessi, come dettagliatamente indicato ed esplicitato nella Relazione generale allegata.

CHE rientrando il caso tra quelli contemplati dalla normativa vigente in materia e rubricati all'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016, è stato, pertanto, necessario redigere una perizia suppletiva e di variante, affidandone la redazione all'Ing. Biagio De Risi, già Direttore dei lavori, che consentisse di superare tali criticità integrando la progettazione impiantistica e relative opere accessorie, connesso all'adeguamento funzionale ed impiantistico del P.O. di Oliveto Citra, nell'esclusivo interesse dell'esecuzione dei lavori secondo la regola dell'arte;

CHE il Direttore dei lavori ha consegnato il progetto di variante completo di tutta la necessaria documentazione a corredo, come riportato nell'elenco elaborati allegato, in data 03 maggio 2023;

CHE la perizia suppletiva e di variante comporta lavorazioni aggiuntive per effetto delle quali risulta un incremento del contratto che porta l'ammontare complessivo a € 1.357.178,73 (al netto del ribasso d'asta) di cui € 1.296.728,73 per lavori e € 60.450,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un aumento dell'importo dei lavori pari a € 364.336,37, secondo il quadro economico seguente, con un incremento di spesa corrispondente al 36,70% dell'importo dei lavori di cui al contratto iniziale, nel rispetto, pertanto, del limite del 50% disposto dal comma 7, dell'art.106 del D. Lgs. 50/2016:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

Descrizione	N. rif. (*)	Importo Euro	Q.E. POST_GARA VARIANTE (al netto del ribasso pari al 28,608%)	%
			Importo (€)	
		parziale	totale	
LAVORI				
<i>Esecuzione delle lavorazioni:</i>	<i>a</i>			
a misura		204.280,58 €	145.839,99 €	10,75%
a corpo		1.123.728,67 €	1.150.888,74 €	84,80%
di cui:				
OPERE EDILI E FINITURE		499.080,98 €	356.303,89 €	26,25%
STRUTTURE		242.880,02 €	173.396,90 €	12,78%
IMPIANTO IDROSANITARIO		20.657,89 €	17.461,78 €	1,29%
IMPIANTO MECCANICI		269.247,02 €	388.961,36 €	28,66%
IMPIANTI ELETTRICI		91.862,76 €	214.764,81 €	15,82%
impianti elettrici (opere in variante): €300.824,76 importo al lordo del ribasso			- €	
Impianti meccanici (opere in variante): € 569283,86 importo al lordo del ribasso			- €	
<i>Totale A1 Esecuzione delle lavorazioni</i>		1.328.009,25 €	1.296.728,73 €	95,55%
<i>Attuazione dei piani di sicurezza:</i>	<i>b</i>			
a misura				
a corpo		44.750,45 €	60.450,00 €	4,45%
<i>Totale A2 Attuazione dei piani di sicurezza</i>		44.750,45 €	60.450,00 €	4,45%
Totale A) Lavori a base d'asta		1.372.759,70 €	1.357.178,73 €	100,00%
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
Oneri di discarica da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento (comprensivo di spese generali)		15.000,00 €	15.000,00 €	
Lavori in economia (compresa IVA)		40.000,00 €	40.000,00 €	
Rilievi, accertamenti e indagini		10.000,00 €	10.000,00 €	
Attrezzature(compreso IVA)		89.702,84 €	59.702,84 €	
Per lavori di adeguamento sismico		50.059,14 €	50.059,14 €	
Per imprevisti		102.973,53 €	166.886,22 €	

Accantonamento per maggiorazione prezzi ,Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016)Lavori in economia (Compreso IVA)		29.773,63 €	- €	
Spese tecniche relative alla progettazione, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compresa iva e contributi previdenziali di legge		70.000,00 €	98.000,00 €	
Eventuali spese per commissioni giudicatrici		5.000,00 €	- €	
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		10.000,00 €	- €	
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		20.000,00 €	20.000,00 €	
I.V.A. (10% di A) ed eventuali altre imposte		137.275,97 €	135.717,87 €	
Recupero IVA POST-GARA (€ 137.275,97-€ 99.284,28)		- €	- €	
Recupero ribasso d'asta pari al 28,608%		- €	- €	
Totale B) Somme a disposizione della S.A.		579785,11	595.366,07 €	
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne - escluso 20% per beni strumentali, comma 4)		27.455,19 €	27.455,19 €	
Totale oneri generali				
TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B + C)		1.980.000,00 €	1.980.000,00 €	

CONSIDERATO

CHE non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l'atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonché coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della suddetta perizia di variante composta dai seguenti elaborati:

DOCUMENTI GENERALI

DOC.01

ELENCO ELABORATI

DOC.02

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA

DOC.03

QUADRO COMPARATIVO

DOC.04

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DOC.05

ANALISI PREZZI

DOC.06

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI CONFRONTO

IMPIANTI MECCANICI

DOC.IME. 01

RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI MECCANICI

DOC.IME. 02

RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI

IME. 01

SCHEMA FUNZIONALE PRONTO SOCCORSO

IME. 02	SCHEMA REGOLAZIONE PRONTO SOCCORSO	
IME. 03	POSIZIONAMENTO MACCHINE PRONTO SOCCORSO	
IME. 04	DISTRIBUZIONE AERAUICA PRONTO SOCCORSO PIANO TERRA	
IME. 05	BATTERIE POST RISCALDO E RADIATORI PRONTO SOCCORSO	
IME. 06	IMPIANTO IDRICO SANITARIO PRONTO SOCCORSO	
IME. 07	INFERNOTTO STATO ATTUALE	
IME. 08	SCHEMA FUNZIONALE NUOVA CENTRALE FRIGORIFERA	
IME. 09	LAYOUT NUOVA CENTRALE FRIGORIFERA	
IME. 10	LAYOUT DI PROGETTO INFERNOTTO	
<u>IMPIANTI ELETTRICI</u>		
DOC.IE. 01	RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA IMPIANTI ELETTRICI	
DOC.IE. 02	VERIFICA ILLUMINOTECNICA	
DOC.IE. 03	VERIFICA CALCOLI ELETTRICI	
IE01	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PIANO INFERNOTTO - DISTRIBUZIONE VIE CAVO PRINCIPALI	
IE02	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRONTO SOCCORSO - DISTRIBUZIONE VIE CAVO PRINCIPALI	
IE03	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRONTO SOCCORSO - DISTRIBUZIONE FM E RETE LAN;	
IE04	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRONTO SOCCORSO - DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE ORDINARIA E DI EMERGENZA	
IE05	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRONTO SOCCORSO - IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI ED EVAC	
IE06	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRONTO	



	SOCCORSO - IMPIANTI SPECIALI	
IE07	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PRONTO SOCCORSO - IMPIANTO DI TERRA ED EQUIPOTENZIALE	
IE08	QE QUADRI ELETTRICI - SCHEMI UNIFILARI	

ATTESTATO:

che il presente provvedimento, alla stregua dell' istruttoria compiuta, e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, è regolare e legittimo, nella forma e nella sostanza, ai sensi della vigente normativa e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall' art.1 della L.20/94 e successive modifiche;

ATTESTATA:

che la conformità del presente atto alle norme sul trattamento dei dati di cui al D.Lgs 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs 101/2018 per l' adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dalle novelle introdotte dalla legge 27 dicembre 2019 n.160, che contiene principi e prescrizioni per il trattamento dei dati personali, a che con riferimento alla loro "diffusione", e dichiarato di aver valutato la rispondenza del testo, compreso degli eventuali allegati, destinato alla diffusione per il mezzo dell' Albo Pretorio alle suddette prescrizioni e ne dispone la pubblicazione nei modi di legge;

DICHIARATO:

che la documentazione originale a supporto del presente provvedimento è deposita e custodita agli del Dipartimento/U.O. proponente;

che non sussistono motivi ostativi a procedere essendo l' atto conforme alle disposizioni di legge in materia ed ai regolamenti e/o direttive dell'Ente, nonchè coerente con gli obiettivi strategici individuati dalla Direzione Generale e le finalità istituzionali dell'Ente.

Il Responsabile del procedimento dichiara:

l' insussistenza del conflitto di interesse, allo stato attuale, ai sensi dell' articolo 6 bis della Legge n.241/90 in relazione al citato provvedimento e l' aderenza del presente atto alle misure previste nel vigente piano anticorruzione.

PROPONE AL DIRETTORE GENERALE

Per quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato

di dare atto che la presente perizia di variante rispetta i limiti di legge e non comporta costi aggiuntivi rispetto al finanziamento originario e, dunque, ulteriori oneri a carico della ASL Salerno e che le somme necessarie trovano copertura nel quadro economico di progetto;

di approvare la variante n. 1 dei lavori di adeguamento funzionale e impiantistico del P.O. di Oliveto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 composta dagli Elaborati di cui in premessa e dai seguenti atti:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Computo metrico di variante;
- Elenco Prezzi
- Analisi nuovi prezzi
- Quadro economico perizia di variante
- Quadro comparativo perizia di variante vs. progetto a base di gara;
- Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;

Comportanti la rimodulazione del quadro economico come di seguito indicato

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

			Q.E POST_GARA VARIANTE (al netto del ribasso pari al 28,608%)	
N. ord.	Descrizione	N. rif. (*)	Importo (€)	%
			totale	
A	LAVORI			
1	<i>Esecuzione delle lavorazioni:</i>	<i>a</i>		
a	a misura		145.839,99 €	10,75%
b	a corpo		1.150.888,74 €	84,80%
	di cui:			
	OPERE EDILI E FINITURE		356.303,89 €	26,25%
	STRUTTURE		173.396,90 €	12,78%
	IMPIANTO IDROSANITARIO		17.461,78 €	1,29%
	IMPIANTO MECCANICI		388.961,36 €	28,66%
	IMPIANTI ELETTRICI		214.764,81 €	15,82%
	<i>Totale A1 Esecuzione delle lavorazioni</i>		1.296.728,73 €	95,55%
2	<i>Attuazione dei piani di sicurezza:</i>	<i>b</i>		
a	a misura			
b	a corpo		60.450,00 €	4,45%
	<i>Totale A2 Attuazione dei piani di sicurezza</i>		60.450,00 €	4,45%
	Totale A) Lavori a base d'asta		1.357.178,73 €	100,00%
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
1	Oneri di scarica da liquidarsi a seguito di presentazione di fattura del centro di smaltimento (comprensivo di spese generali)		15.000,00 €	
2	Lavori in economia (compresa IVA)		40.000,00 €	
3	Rilievi, accertamenti e indagini		10.000,00 €	
4	Attrezzature(compreso IVA)		59.702,84 €	
5	Per lavori di adeguamento sismico		50.059,14 €	
6	Per imprevisti		166.886,22 €	

7	Accantonamento per maggiorazione prezzi ,Accordi Bonari (art. 205 D.lgs. 50/2016)Lavori in economia (Compreso IVA)		0,00 €	
8	Spese tecniche relative alla progettazione, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, compresa iva e contributi previdenziali di legge		98.000,00 €	
9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		0,00 €	
10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		0,00 €	
11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		20.000,00 €	
12	I.V.A. (10% di A) ed eventuali altre imposte		135.717,87 €	
13	Recupero IVA POST-GARA (€ 137.275,97-€ 99.284,28)		0,00 €	
14	Recupero ribasso d'asta pari al 28,608%		0,00 €	
	Totale B) Somme a disposizione della S.A.		595.366,07 €	
	Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche			
C	interne - escluso 20% per beni strumentali, comma 4)		27.455,19 €	
	Totale oneri generali			
	TOTALE DELL'INTERVENTO (A + B + C)		1.980.000,00 €	

di dare atto altresì che gli interventi di che trattasi sono inseriti nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 la cui spesa, di complessivi € 1.980.000,00 è finanziata con i fondi di cui all'art. 20 L. 67/88.

IL DIRETTORE \ DIRIGENTE UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali - [Pilerci Maurizio]

IL DIRETTORE GENERALE

IN VIRTÙ dei poteri conferitigli con D.G.R.C. n. 322 del 21/06/2022 e D.P.G.R.C. n. 110 del 04/08/2022;

Vista la proposta formulata dal Direttore/Dirigente proponente alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo stesso e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella premessa, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell' espressa dichiarazione di regolarità e legittimità della stessa, a mezzo sottoscrizione , nella forma e nella sostanza ai sensi della vigente normativa e utilità per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.1 della L.20\94 e successive modifiche;

Acquisiti i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario:

PARERI:

X	Favorevole
----------	-------------------

	Non Favorevole
--	-----------------------

Motivazione (In caso di parere non favorevole)
Germano Perito FIRMATO

X	Favorevole
----------	-------------------

	Non Favorevole
--	-----------------------

Motivazione (In caso di parere non favorevole)
Primo Sergianni FIRMATO

DELIBERA

per i motivi di cui alla premessa che qui si intendono integralmente riportati:

- di approvare la proposta formulata che qui si intende integralmente riportata;
- di trasmettere il presente provvedimento ai destinatari indicati in proposta.

I documenti afferenti al seguente procedimento sono stati firmati digitalmente da:

Pilerci Maurizio - proposta-approvata_1.pdf - 30/06/2023 13:02:51

Perito Germano - proposta-approvata_1_1.pdf - 03/07/2023 12:47:53

Sergianni Primo - proposta-approvata_1_1_1.pdf - 03/07/2023 13:40:44

IL DIRETTORE GENERALE

Ing.Gennaro Sosto

Allegati alla presente:

**Allegati Atti Amministrativi (Nome File:ISTRUTTORIA DEL RUP APPROVAZIONE
PERIZIA DI VARIANTE OLIVETO CITRA_signed.pdf - Impronta:**

**1843edeff89883317d6f054bc7cb12245b31d2c9941bde07497ad7a1bf4b75ad9bc2415618
5badbb495969f567b6955cc7d7e90f9a6962d5892584c8116a67db) -**

NON PUBBLICABILE;

IL DIRETTORE

UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali- [Pilerci Maurizio]

Trasmessa ai soggetti esterni sotto elencati a cura del servizio proponente:

Notificata ai soggetti interni sotto elencati:

UOC Servizio delle Attività Tecniche e Patrimoniali

UOC Gestione dei Flussi Finanziari ed Economico Gestionali

Collegio Sindacale

P.O. Oliveto Citra